

## Ausbau Matte Spycher (2)

21.08.2012 ..... es geht weiter.

Ursprünglich war vorgesehen, die Dachziegel von aussen ab zu nehmen.  
Dann zeigt sich aber, durch eine "Probeförderung",  
dass es von innen viel einfacher geht



und los geht es.....im Akkord...



Dank dem "langen" Hans sogar aussen von innen....



Noch ein paar Sarren weg.....



...und der Hans der schafft's



Das Wetter spielt mit und der Spycher wird ....



nackt.....und nackter

nur noch Rippen, so zu sagen ein "Skelett"



22.08.2012

Der Abtransport der Dachziegel wird notwendig.  
Robert Zimmermann hat einen LKW zur Verfügung gestellt.



Puhhh, alles verladen und .....



weg mit dem Zeug.....



23.08.2012

Jetzt mutet es wirklich an wie ein Skelett...



Schon geht es weiter.  
Für den Kran ist es notwendig auf dem Garagendach  
eine Art Fundament zu erstellen.



Eisenträger und demontierte Holzstämme bilden den Untergrund.



Ein wenig Erde und Kies drauf...fertig



Nun warten wir auf den Kran....ein paar Tage Pause !

-----Ende 23.08.2012-----